

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
SERVIÇO/LOCAL		Valores		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 7.837,73		3,65%	R\$ 1.959,43	25,0%	R\$ 1.959,43	25,0%	R\$ 1.959,43	25,0%	R\$ 1.959,43	25,0%	R\$ 1.959,43
2	CALÇADA EXTERNAS	R\$ 2.135,30		1,00%	R\$ 854,12	20,0%	R\$ 427,06	20,0%	R\$ 427,06	20,0%	R\$ 427,06	20,0%	R\$ 427,06
3	PLATAFORMA ACESSIBILIDADE	R\$ 151.785,49		70,74%	R\$ 30.357,10	40,0%	R\$ 60.714,19	20,0%	R\$ 30.357,10	20,0%	R\$ 30.357,10	20,0%	R\$ 30.357,10
4	INSTALAÇÃO PISO TÁTIL DE BORRACHA EM PISO EXISTENTE	R\$ 52.431,01		24,44%	R\$ -	0,0%	R\$ -	50,0%	R\$ 26.215,50	50,0%	R\$ 26.215,50	50,0%	R\$ 26.215,50
5	FINALIZAÇÕES	R\$ 368,46		0,17%	R\$ -	0,0%	R\$ -	30,0%	R\$ 110,54	70,0%	R\$ 257,92	70,0%	R\$ 257,92
TOTAL		R\$ 214.557,99		100,00%									
R\$ parcial (valor		R\$			33.170,65	R\$	63.100,69	R\$	59.069,63	R\$	59.217,01		
%_parcial					15,46%		29,41%		27,53%		27,60%		
R\$_acumulado		R\$			33.170,65	R\$	63.100,69	R\$	59.069,63	R\$	59.217,01		
%_acumulado					15,46%		44,87%		72,40%		100,00%		