



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

OBRA : DEPÓSITO DO NEAT

Local: CAMPUS LUIZ MENEGHEL

Data do orçamento: JUNHO DE 2023

SINAPI\_Custo\_Ref\_Composicoes\_Sintetico\_PR\_202304\_Desonerado

RESP. TÉCNICO:

FELIPE SCALA FRANCICA

CREA SP 5069900657

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO									
	SERVIÇO/LOCAL	Valores	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.182,53	2,20%	100,0%	R\$ 1.182,53		R\$ -		R\$ -
2	ESTRUTURA	R\$ 12.975,79	24,19%	70,0%	R\$ 9.083,05	30,0%	R\$ 3.892,74		R\$ -
3	ALVENARIA E ACABAMENTO	R\$ 19.679,84	36,69%	30,0%	R\$ 5.903,95	30,0%	R\$ 5.903,95	40,0%	R\$ 7.871,94
4	PISO	R\$ 2.361,14	4,40%	0,0%	R\$ -	100,0%	R\$ 2.361,14		R\$ -
5	ESQUADRIAS	R\$ 3.656,34	6,82%		R\$ -	50,0%	R\$ 1.828,17	50,0%	R\$ 1.828,17
6	COBERTURA	R\$ 12.837,70	23,93%		R\$ -	30,0%	R\$ 3.851,31	70,0%	R\$ 8.986,39
7	RESÍDUOS	R\$ 112,03	0,21%		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 112,03
8	ELÉTRICA	R\$ 830,38	1,55%		R\$ -	50,0%	R\$ 415,19	50,0%	R\$ 415,19
	TOTAL	R\$ 53.635,75	100,00%						
				R\$ parcial (valor)	R\$ 16.169,54	R\$ 18.252,50	R\$ 19.213,72		
				%_parcial	30,15%	34,03%	35,82%		
				R\$_acumulado	R\$ 16.169,54	R\$ 34.422,04	R\$ 53.635,75		
				%_acumulado	30,15%	64,18%	100,00%		

FELIPE SCALA FRANCICA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA SP 5069900657

Documento: **10. ORCAMENTODEPOSITOCLM.xlsx** CRONOGRAMA.pdf.

Assinatura Avançada realizada por: **Felipe Scala Francica (XXX.765.349-XX)** em 10/07/2023 08:45 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Inserido ao protocolo **20.731.458-7** por: **Leticia Sacoman Sampaio** em: 10/07/2023 08:42.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**b57ebea713f781d9efc67f7bd3624874**.