



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

OBRA : QUADRA DO CCSA

Local: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - CCSA

Data do orçamento: SETEMBRO DE 2023

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado

RESP. TÉCNICO:
ARQ. LETICIA SACOMAN SAMPAIO
CAU A1326945

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

	SERVIÇO/LOCAL	VALORES	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 17.201,94	3,56%	100,0%	R\$ 17.201,94	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
2	PISO	R\$ 66.962,40	13,87%	30,0%	R\$ 20.088,72	70,0%	R\$ 46.873,68	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
3	FECHAMENTOS	R\$ 188.750,21	39,11%	20,0%	R\$ 37.750,04	50,0%	R\$ 94.375,11	30,0%	R\$ 56.625,06	0,0%	R\$ -
4	ACESSO	R\$ 26.789,18	5,55%	30,0%	R\$ 8.036,75	50,0%	R\$ 13.394,59	20,0%	R\$ 5.357,84	0,0%	R\$ -
5	PINTURAS	R\$ 127.087,37	26,33%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	50,0%	R\$ 63.543,69	50,0%	R\$ 63.543,69
6	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS	R\$ 18.535,53	3,84%	0,0%	R\$ -	30,0%	R\$ 5.560,66	10,0%	R\$ 1.853,55	60,0%	R\$ 11.121,32
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 9.945,91	2,06%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	50,0%	R\$ 4.972,96	50,0%	R\$ 4.972,96
8	DRENAGEM	R\$ 23.491,13	4,87%	90,0%	R\$ 21.142,02	10,0%	R\$ 2.349,11	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
9	FINALIZAÇÕES	R\$ 3.905,59	0,81%	60,0%	R\$ 2.343,35	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	40,0%	R\$ 1.562,24
	TOTAL	R\$ 482.669,26	100,00%								
		R\$ parcial (valor período)		R\$	106.562,83	R\$	162.553,15	R\$	132.353,09	R\$	81.200,19
		%_parcial (período)			22,08%		33,68%		27,42%		16,82%
		R\$_acumulado		R\$	106.562,83	R\$	269.115,97	R\$	401.469,07	R\$	482.669,26
		%_acumulado			22,08%		55,76%		83,18%		100,00%