



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ  
CNPJ: 08.885.100/0001-54  
OBRA : REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE ÁREA DA CENTRAL DE LABORATÓRIOS MULTIUSUÁRIO  
Local: Campus Luiz Meneghel - CLM  
Data do orçamento: AGOSTO/2023  
SINAPI\_Custo\_Ref\_Composicoes\_Analitico\_PR\_202306\_Desonerado  
RESP. TÉCNICO:  
LETICIA SACOMAN SAMPAIO -  
ARQUITETA E URBANISTA - CAU A132694-5  
RESP. TÉCNICO:  
FELIPE SCALA FRÂNCICA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA SP 5069900657

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO															
	SERVIÇO/LOCAL	Valores		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		R\$	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 3.903,05	1,13%	100,0%	R\$ 3.903,05		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.2	CONSTRUÇÕES	R\$ 8.587,91	2,49%	50,0%	R\$ 4.293,96	50,0%	R\$ 4.293,96		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.3	PISO	R\$ 3.054,73	0,89%	50,0%	R\$ 1.527,37	50,0%	R\$ 1.527,37		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.4	DIVISÓRIAS	R\$ 13.911,30	4,03%		R\$ -	50,0%	R\$ 6.955,65	50,0%	R\$ 6.955,65		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.5	REVESTIMENTOS	R\$ 31.548,85	9,14%		R\$ -	50,0%	R\$ 15.774,43	50,0%	R\$ 15.774,43		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 28.564,67	8,28%		R\$ -	50,0%	R\$ 14.282,34	50,0%	R\$ 14.282,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -
1.7	PINTURAS	R\$ 16.936,01	4,91%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		50,0%	R\$ 8.468,01	50,0%	R\$ 8.468,01	
1.8	LOUÇAS	R\$ 3.926,56	1,14%		R\$ -		R\$ -		R\$ -			R\$ -	100,0%	R\$ 3.926,56	
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.988,56	0,87%	100,0%	R\$ 2.988,56		R\$ -		R\$ -	0,0%	R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 28.593,16	8,29%	20,0%	R\$ 5.718,63	30,0%	R\$ 8.577,95	50,0%	R\$ 14.296,58		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2.3	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$ 46.316,86	13,43%		R\$ -		R\$ -	20,0%	R\$ 9.263,37	30,0%	R\$ 13.895,06	50,0%	R\$ 23.158,43		R\$ -
2.4	FORRO E COBERTURA	R\$ 50.313,12	14,58%		R\$ -		R\$ -	0,0%	R\$ -	30,0%	R\$ 15.093,94	70,0%	R\$ 35.219,18		R\$ -
2.5	PISOS	R\$ 10.350,57	3,00%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,0%	R\$ 5.175,29	50,0%	R\$ 5.175,29		R\$ -
2.6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	R\$ 26.761,78	7,76%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,0%	R\$ 5.352,36	40,0%	R\$ 10.704,71	40,0%	R\$ 10.704,71
2.7	REVESTIMENTOS	R\$ 11.620,05	3,37%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,0%	R\$ 5.810,03	30,0%	R\$ 3.486,02	20,0%	R\$ 2.324,01
2.8	PINTURAS	R\$ 10.734,57	3,11%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,0%	R\$ 5.367,29	50,0%	R\$ 5.367,29
2.9	BANCADAS E METAIS	R\$ 5.767,64	1,67%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	20,0%	R\$ 1.153,53	80,0%	R\$ 4.614,11
2.10	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	R\$ 794,34	0,23%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 794,34
2.11	INSTALAÇÃO DE GÁS	R\$ 2.776,14	0,80%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 2.776,14		R\$ -
3	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 14.831,80	4,30%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,0%	R\$ 7.415,90	40,0%	R\$ 5.932,72	10,0%	R\$ 1.483,18
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 20.977,15	6,08%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,0%	R\$ 10.488,58	40,0%	R\$ 8.390,86	10,0%	R\$ 2.097,72
5	LIMPEZA E RCC	R\$ 1.731,38	0,50%	10,0%	R\$ 173,14	10,0%	R\$ 173,14	10,0%	R\$ 173,14	10,0%	R\$ 173,14	10,0%	R\$ 173,14	50,0%	R\$ 865,69
	TOTAL	R\$ 344.990,20	100,00%												
	R\$ parcial	R\$ 18.604,70			R\$ 51.584,82		R\$ 60.745,50		R\$ 63.404,27		R\$ 110.005,30		R\$ 40.645,61		
	% parcial		5,39%		14,95%		17,61%		18,38%		31,89%		11,78%		
	R\$ -	R\$ 18.604,70			R\$ 70.189,52		R\$ 130.935,02		R\$ 194.339,29		R\$ 304.344,59		R\$ 344.990,20		
	%		5,39%		20,35%		37,95%		56,33%		88,22%		100,00%		