



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

OBRA : CENTRAL DE LABORATÓRIOS DE PESQUISA

Local: Campus Jacarezinho - CJ

Data do orçamento: AGOSTO/2023

SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado

RESP. TÉCNICO:
FELIPE SCALA FRÂNCICA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA SP 5069900657

RESP. TÉCNICO:
LETICIA SACOMAN SAMPAIO -
ARQUITETA E URBANISTA - CAU A132694-5

	SERVIÇO/LOCAL	Valores	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 239.742,24	4,38%	5,00%	R\$ 11.987,11	5,00%	R\$ 11.987,11	5,00%	R\$ 11.987,11	5,00%	R\$ 11.987,11	5,00%	R\$ 11.987,11
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 169.803,41	3,10%	50,0%	R\$ 84.901,70	30,0%	R\$ 50.941,02	20,0%	R\$ 33.960,68				
3	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLANAGEM	R\$ 68.824,74	1,26%	10,0%	R\$ 6.882,47	50,0%	R\$ 34.412,37	40,0%	R\$ 27.529,89				
4	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA	R\$ 429.157,02	7,84%			20,0%	R\$ 85.831,40	30,0%	R\$ 128.747,10	40,0%	R\$ 171.662,81	10,0%	R\$ 42.915,70
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 799.866,01	14,60%							20%	R\$ 159.973,20	20%	R\$ 159.973,20
6	COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 799.489,75	14,60%										
7	ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES	R\$ 317.284,20	5,79%										
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 109.989,75	2,01%										
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 471.305,74	8,61%										
10	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	R\$ 63.641,76	1,16%										
11	SPDA - PÁRA-RAIO	R\$ 108.664,31	1,98%										
12	INCÊNDIO	R\$ 69.323,21	1,27%										
13	ESQUADRIAS	R\$ 618.791,51	11,30%										
14	REVESTIMENTOS	R\$ 198.668,20	3,63%										
15	PISOS	R\$ 287.406,97	5,25%										
16	FORRO E ACABAMENTOS	R\$ 233.318,19	4,26%										
17	ENTORNO E PAISAGISMO	R\$ 25.899,89	0,47%										
18	PINTURAS	R\$ 165.987,12	3,03%										
19	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 194.668,09	3,55%										
20	ACESSIBILIDADE	R\$ 86.877,20	1,59%										
21	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 11.908,45	0,22%										
22	FINALIZAÇÕES	R\$ 6.212,26	0,11%										
	TOTAL	R\$ 5.476.830,00	100,00%										
	R\$ parcial (valor período)			R\$	103.771,29	R\$	183.171,91	R\$	202.224,79	R\$	343.623,12	R\$	214.876,02
	%_parcial (período)				1,89%		3,34%		3,69%		6,27%		3,92%
	R\$_acumulado			R\$	103.771,29	R\$	286.943,20	R\$	489.167,99	R\$	832.791,11	R\$	1.047.667,13
	%_acumulado				1,89%		5,24%		8,93%		15,21%		19,13%

NOTAS:

- A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%
B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 180 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

[illegible]

R\$	331.858,26	R\$	395.315,11	R\$	475.264,08	R\$	341.030,38	R\$	294.078,33	R\$	281.501,66	R\$	307.987,30	R\$	
	6,06%		7,22%		8,68%		6,23%		5,37%		5,14%		5,62%		
R\$	1.379.525,39	R\$	1.774.840,50	R\$	2.250.104,58	R\$	2.591.134,96	R\$	2.885.213,29	R\$	3.166.714,95	R\$	3.474.702,25	R\$	
	25,19%		32,41%		41,08%		47,31%		52,68%		57,82%		63,44%		

--	--