



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

OBRA : PASSARELA DE ACESSO AO VESTIÁRIO

Local: Campus de Jacarezinho

Data do orçamento: Agosto de 2023

REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 07/23 -

SINAPI\_Custo\_Ref\_Composicoes\_Analitico\_PR\_202207\_Desonerad  
o.xls

Resp. Técnica

Amanda Alves da Silva

Arquiteta | CAU A145138-3

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO											
	SERVIÇO/LOCAL	Valores	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.469,89	2,09%	100,0%	R\$ 3.469,89						
2	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA	R\$ 18.641,41	11,25%	80,0%	R\$ 14.913,12	20,0%	R\$ 3.728,28				
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 13.676,29	8,25%			80,0%	R\$ 10.941,03	20,0%	R\$ 2.735,26		
4	COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 42.307,34	25,53%					70,0%	R\$ 29.615,14	30,0%	R\$ 12.692,20
5	ALVENARIA E ACABAMENTO	R\$ 35.172,10	21,22%			50,00%	R\$ 17.586,05	50,00%	R\$ 17.586,05		
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 2.312,27	1,40%							100,0%	R\$ 2.312,27
7	ESQUADRIAS	R\$ 30.942,04	18,67%					50,0%	R\$ 15.471,02	50,0%	R\$ 15.471,02
8	PISO INTERNO	R\$ 8.094,20	4,88%	20,0%	R\$ 1.618,84	50,0%	R\$ 4.047,10	30,0%	R\$ 2.428,26		
9	FORRO	R\$ 10.277,56	6,20%							100,0%	R\$ 10.277,56
10	FINALIZAÇÕES	R\$ 829,21	0,50%							100,0%	R\$ 829,21
	TOTAL	R\$ 165.722,31	100,00%								
	R\$ parcial (valor período)			R\$ 20.001,86		R\$ 36.302,46		R\$ 67.835,73		R\$ 41.582,26	
	%_parcial (período)			12,07%		21,91%		40,93%		25,09%	
	R\$ _acumulado			R\$ 20.001,86		R\$ 56.304,32		R\$ 124.140,05		R\$ 165.722,31	
	%_acumulado			12,07%		33,98%		74,91%		100,00%	

NOTAS:

A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%

B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 120 DIAS