



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: REMANESCENTE DA REFORMA DA CENTRAL DE PÓS-GRADUAÇÃO DO CLIM

Local: Campus Luiz Meneghel, Bandeirantes, PR
Data do orçamento: Janeiro/2025
REFERÊNCIA DE PREÇOS: SINAPI PR 11/24
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202411_Desonerado.xls
RESPTÉCNICO:
FELIPE SCALA FRANCICA
ENGENHEIRO CIVIL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
	SERVIÇO/LOCAL	Valores	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO OBRA	R\$ 26.308,42	3,43%	16,0%	R\$ 4.209,35	16,0%	R\$ 4.209,35	16,0%	R\$ 4.209,35	16,0%	R\$ 4.209,35	16,0%	R\$ 4.209,35	20,0%	R\$ 5.261,68
2	COBERTURA	R\$ 179.429,76	23,42%	50,0%	R\$ 89.714,88	50,0%	R\$ 89.714,88								
3	FORRO	R\$ 82.881,53	10,82%					80,0%	R\$ 66.305,22	20,0%	R\$ 16.576,31				
4	DIVISÓRIAS E ACABAMENTOS	R\$ 121.698,52	15,88%									80,0%	R\$ 97.358,82	20,0%	R\$ 24.339,70
5	TABLADO AUDITÓRIO	R\$ 25.966,20	3,39%											100,0%	R\$ 25.966,20
6	ALVENARIA E ACABAMENTOS	R\$ 48.410,06	6,32%			80,0%	R\$ 38.728,05	20,0%	R\$ 9.682,01						
7	PISOS	R\$ 39.179,38	5,11%					50,0%	R\$ 19.589,69	50,0%	R\$ 19.589,69				
8	BANCADAS E LOUÇAS	R\$ 23.670,78	3,09%							50,0%	R\$ 11.835,39	50,0%	R\$ 11.835,39		
9	ESQUADRIAS	R\$ 63.668,77	8,31%							80,0%	R\$ 50.935,02	20,0%	R\$ 12.733,75		
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 8.972,11	1,17%					70,0%	R\$ 6.280,48	30,0%	R\$ 2.691,63				
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 66.262,14	8,65%			80,0%	R\$ 53.009,71	10,0%	R\$ 6.626,21	10,0%	R\$ 6.626,21				
12	INCÊNDIO	R\$ 678,94	0,09%							30,0%	R\$ 203,68	30,0%	R\$ 203,68	40,0%	R\$ 271,58
13	ABRIGO GÁS	R\$ 1.474,51	0,19%											100,0%	R\$ 1.474,51
14	REDE DE LÓGICA	R\$ 7.919,61	1,03%											100,0%	R\$ 7.919,61
15	AR CONDICIONADOS	R\$ 66.902,29	8,73%											100,0%	R\$ 66.902,29
16	FINALIZAÇÕES	R\$ 2.752,84	0,36%											100,0%	R\$ 2.752,84
	TOTAL	R\$ 766.175,86	100,00%												

	R\$ parcial (valor período)			R\$	93.924,23	R\$	185.661,99	R\$	112.692,96	R\$	112.667,28	R\$	126.340,99	R\$	134.888,41
	% parcial (período)				12,26%		24,23%		14,71%		14,71%		16,49%		17,61%
	R\$_acumulado				93.924,23	R\$	279.586,21	R\$	392.279,18	R\$	504.946,46	R\$	631.287,44	R\$	766.175,86
	%_acumulado				12,26%		36,49%		51,20%		65,90%		82,99%		100,00%