



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ  
CNPJ: 08.885.100/0001-54  
OBRA: ADEQUAÇÕES NO HOSPITAL VETERINÁRIO - CLM  
Local: Campus Luiz Meneghel  
Data do orçamento: MAIO/2025  
REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI\_03/2025

RESP.TÉCNICO: ARQ. AMANDA ALVES DA SILVA - CAU A145.438-3

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																	
	SERVIÇO/LOCAL	Valores	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES GERAL	R\$ 4.991,27	1,67%	15,0%	R\$ 748,69	15,0%	R\$ 748,69	15,0%	R\$ 748,69	15,0%	R\$ 748,69	15,0%	R\$ 748,69	15,0%	R\$ 748,69	10,0%	R\$ 499,13
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.812,39	1,61%	50,0%	R\$ 2.406,19	50,0%	R\$ 2.406,19	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
3	FUNDAÇÃO, INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	R\$ 7.580,66	2,54%	40,0%	R\$ 3.032,26	40,0%	R\$ 3.032,26	20,0%	R\$ 1.516,13	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
4	ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES	R\$ 24.103,41	8,07%	30,0%	R\$ 7.231,02	30,0%	R\$ 7.231,02	40,0%	R\$ 9.641,36	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 3.606,24	1,21%	30,0%	R\$ 1.081,87	40,0%	R\$ 1.442,50	30,0%	R\$ 1.081,87	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 3.389,89	1,13%	30,0%	R\$ 1.016,97	30,0%	R\$ 1.016,97	20,0%	R\$ 677,98	20,0%	R\$ 677,98	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
7	ESQUADRIAS	R\$ 9.830,64	3,29%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	50,0%	R\$ 4.915,32	20,0%	R\$ 1.966,13	30,0%	R\$ 2.949,19
8	PISOS	R\$ 6.883,05	2,30%	0,0%	R\$ -	50,0%	R\$ 3.441,53	30,0%	R\$ 2.064,92	20,0%	R\$ 1.376,61	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
9	REVESTIMENTOS	R\$ 16.240,37	5,43%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	20,0%	R\$ 3.248,07	50,0%	R\$ 8.120,19	30,0%	R\$ 4.872,11	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
10	PINTURAS	R\$ 635,47	0,21%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	20,0%	R\$ 127,09	30,0%	R\$ 190,64	20,0%	R\$ 127,09	30,0%	R\$ 190,64
11	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 11.666,46	3,90%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	20,0%	R\$ 2.333,29	80,0%	R\$ 9.333,16
12	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.898,90	2,98%	15,0%	R\$ 1.334,83	15,0%	R\$ 1.334,83	15,0%	R\$ 1.334,83	15,0%	R\$ 1.334,83	15,0%	R\$ 1.334,83	15,0%	R\$ 1.334,83	10,0%	R\$ 889,89
13	ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES	R\$ 3.023,48	1,01%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	30,0%	R\$ 907,04	30,0%	R\$ 907,04	20,0%	R\$ 604,70	20,0%	R\$ 604,70	0,0%	R\$ -
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 1.024,86	0,34%	90,0%	R\$ 922,38	10,0%	R\$ 102,49	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 479,70	0,16%	0,0%	R\$ -	40,0%	R\$ 191,88	40,0%	R\$ 191,88	20,0%	R\$ 95,94	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
16	ESQUADRIAS	R\$ 3.045,56	1,02%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	50,0%	R\$ 1.522,78	50,0%	R\$ 1.522,78	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -
17	PISOS	R\$ 105.230,38	35,21%	15,0%	R\$ 15.784,56	15,0%	R\$ 15.784,56	15,0%	R\$ 15.784,56	15,0%	R\$ 15.784,56	15,0%	R\$ 15.784,56	15,0%	R\$ 15.784,56	10,0%	R\$ 10.523,04
18	REVESTIMENTOS	R\$ 9.936,77	3,32%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	30,0%	R\$ 2.981,03	30,0%	R\$ 2.981,03	40,0%	R\$ 3.974,71	0,0%	R\$ -
19	PINTURA	R\$ 64.317,46	21,52%	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	0,0%	R\$ -	15,0%	R\$ 9.647,62	25,0%	R\$ 16.079,36	30,0%	R\$ 19.295,24	30,0%	R\$ 19.295,24
20	LIMPEZA GERAL	R\$ 9.158,58	3,06%	5,0%	R\$ 457,93	15,0%	R\$ 1.373,79	15,0%	R\$ 1.373,79	15,0%	R\$ 1.373,79	15,0%	R\$ 1.373,79	15,0%	R\$ 1.373,79	20,0%	R\$ 1.831,72
	TOTAL	R\$ 298.855,53	100,00%														
				R\$ parcial	R\$ 34.016,71	R\$ 38.106,70	R\$ 40.093,91	R\$ 44.698,15	R\$ 48.885,03	R\$ 47.543,02	R\$ 45.512,00						
				% parcial	11,38%	12,75%	13,42%	14,96%	16,36%	15,91%	15,23%						
				R\$ acumulado	R\$ 34.016,71	R\$ 72.123,41	R\$ 112.217,32	R\$ 156.915,47	R\$ 205.800,50	R\$ 253.343,53	R\$ 298.855,53						
				% acumulado	11,38%	24,13%	37,55%	52,51%	68,86%	84,77%	100,00%						

Documento: **8.CRONOGRAMAHOSPITALVETERINARIO.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Amanda Alves da Silva (XXX.291.209-XX)** em 24/07/2025 08:10 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Inserido ao protocolo **24.369.329-2** por: **Amanda Alves da Silva** em: 23/07/2025 21:18.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
**<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento>** com o código:  
**552a7fea4175797856c067cdb1ee7a51.**