



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA : AMPLIAÇÃO DAS SALAS DE ATENDIMENTO DA
EQUOTERAPIA

Local: Campus Luiz Meneghel - CLM
Data do orçamento: AGOSTO/2025
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202506_Desonerado
RESP. TÉCNICO: HENRIQUE FRANCIZ XIMENES DE ANDRADE BILBAO
RESP. TÉCNICO: AMANDA ALVES DA SILVA -
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 160.587/D ARQUITETA E URBANISTA - CAU A 145.138-3

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO																	
	SERVIÇO/LOCAL	Valores	%	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 6.955,04	2,20%	15,00%	R\$ 1.043,26	14,00%	R\$ 973,71	14,00%	R\$ 973,71	14,00%	R\$ 973,71	14,00%	R\$ 973,71	14,00%	R\$ 973,71	15,00%	R\$ 1.043,26
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 9.910,79	3,13%	55,00%	R\$ 5.450,93	45,00%	R\$ 4.459,85	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
3	TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.492,57	2,37%	65,00%	R\$ 4.870,17	35,00%	R\$ 2.622,40	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
4	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA	R\$ 29.211,20	9,22%	40,00%	R\$ 11.684,48	30,00%	R\$ 8.763,36	30,00%	R\$ 8.763,36	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 18.685,09	5,90%	10,00%	R\$ 1.868,51	10,00%	R\$ 1.868,51	30,00%	R\$ 5.605,53	30,00%	R\$ 5.605,53	20,00%	R\$ 3.737,02	0,00%		0,00%	
6	COBERTURA	R\$ 57.643,13	18,20%	0,00%		0,00%		0,00%		15,00%	R\$ 8.646,47	25,00%	R\$ 14.410,78	25,00%	R\$ 14.410,78	35,00%	R\$ 20.175,09
7	ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES	R\$ 45.211,01	14,27%	0,00%		35,00%	R\$ 15.823,85	35,00%	R\$ 15.823,85	30,00%	R\$ 13.563,30	0,00%		0,00%		0,00%	
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 9.950,65	3,14%	0,00%		35,00%	R\$ 3.482,73	30,00%	R\$ 2.985,20	25,00%	R\$ 2.487,66	10,00%	R\$ 995,07	0,00%		0,00%	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 17.004,73	5,37%	0,00%		15,00%	R\$ 2.550,71	20,00%	R\$ 3.400,95	25,00%	R\$ 4.251,18	25,00%	R\$ 4.251,18	15,00%	R\$ 2.550,71	0,00%	
10	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 232,18	0,07%	0,00%		0,00%		0,00%		100,00%	R\$ 232,18	0,00%		0,00%		0,00%	
11	ESQUADRIAS	R\$ 25.903,67	8,18%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		10,00%	R\$ 2.590,37	45,00%	R\$ 11.656,65	45,00%	R\$ 11.656,65
12	REVESTIMENTOS	R\$ 19.419,36	6,13%	0,00%		10,00%	R\$ 1.941,94	25,00%	R\$ 4.854,84	20,00%	R\$ 3.883,87	20,00%	R\$ 3.883,87	20,00%	R\$ 3.883,87	5,00%	R\$ 970,97
13	PISOS	R\$ 22.421,30	7,08%	0,00%		15,00%	R\$ 3.363,19	25,00%	R\$ 5.605,32	20,00%	R\$ 4.484,26	30,00%	R\$ 6.726,39	10,00%	R\$ 2.242,13	0,00%	
14	FORRO E ACABAMENTOS	R\$ 15.516,64	4,90%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		30,00%	R\$ 4.654,99	30,00%	R\$ 4.654,99	40,00%	R\$ 6.206,66
15	ENTORNO	R\$ 2.772,21	0,88%	0,00%		50,00%	R\$ 1.386,10	50,00%	R\$ 1.386,10	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
16	PINTURAS	R\$ 14.387,79	4,54%	0,00%		0,00%		0,00%		20,00%	R\$ 2.877,56	20,00%	R\$ 2.877,56	20,00%	R\$ 2.877,56	40,00%	R\$ 5.755,12
17	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 10.148,17	3,20%	0,00%		0,00%		0,00%		10,00%	R\$ 1.014,82	40,00%	R\$ 4.059,27	30,00%	R\$ 3.044,45	20,00%	R\$ 2.029,63
18	ACESSIBILIDADE	R\$ 2.509,29	0,79%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		40,00%	R\$ 1.003,72	60,00%	R\$ 1.505,57
19	FINALIZAÇÕES	R\$ 1.399,32	0,44%	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		10,00%	R\$ 139,93	30,00%	R\$ 419,80	60,00%	R\$ 839,59
	TOTAL	R\$ 316.774,14	100,00%														
	R\$ parcial (valor período)			R\$	24.917,35	R\$	47.236,35	R\$	49.398,85	R\$	48.020,54	R\$	49.300,14	R\$	47.718,37	R\$	50.182,54
	%_parcial (período)				7,87%		14,91%		15,59%		15,16%		15,56%		15,06%		15,84%
	R\$_acumulado			R\$	24.917,35	R\$	72.153,70	R\$	121.552,55	R\$	169.573,09	R\$	218.873,23	R\$	266.591,59	R\$	316.774,14
	%_acumulado				7,87%		22,78%		38,37%		53,53%		69,09%		84,16%		100,00%

NOTAS:

A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%

B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 210 DIAS

--	--

Documento: **8CRONOGRAMA_AMPLIACAOEQUOTERAPIA.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Henrique Franciz Ximenes de Andrade Bilbao (XXX.870.379-XX)** em 10/09/2025 17:46 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Assinatura Simples realizada por: **Amanda Alves da Silva (XXX.291.209-XX)** em 10/09/2025 17:47 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Inserido ao protocolo **24.641.465-3** por: **Amanda Alves da Silva** em: 10/09/2025 17:42.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
83bf17d206c3d36a96d67bd1155d1b14.