



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

OBRA : CENTRAL DE PÓS-GRADUAÇÃO

Local: Campus Jacarezinho - CJ

Data do orçamento: SETEMBRO/2026

SINAPI_Referência_2026_07_não_Desonerada

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Arq. Juliana Costa Rossitto

CAU A171302-7

	SERVIÇO/LOCAL	Valores	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 319.628,23	5,64%	5,00%	R\$ 15.981,41	5,00%	R\$ 15.981,41	5,00%	R\$ 15.981,41	5,00%	R\$ 15.981,41	5,00%	R\$ 15.981,41	5,00%
2	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 138.985,58	2,45%	50,0%	R\$ 69.492,79	30,0%	R\$ 41.695,67	20,0%	R\$ 27.797,12					
3	SERVIÇOS PRELIMINARES E TERRAPLENAGEM	R\$ 214.261,91	3,78%	10,0%	R\$ 21.426,19	50,0%	R\$ 107.130,95	40,0%	R\$ 85.704,76					
4	FUNDAÇÃO E INFRAESTRUTURA	R\$ 402.592,81	7,10%			20,0%	R\$ 80.518,56	30,0%	R\$ 120.777,84	40,0%	R\$ 161.037,12	10,0%	R\$ 40.259,28	
5	SUPERESTRUTURA	R\$ 479.608,72	8,46%							20%	R\$ 95.921,74	20%	R\$ 95.921,74	20%
6	RAMPA DE ACESSO	R\$ 130.595,01	2,30%											20,0%
7	ESCADA DE ACESSO AO BLOCO	R\$ 44.399,34	0,78%											
8	ESTACIONAMENTO EM FRENTE A FACHADA	R\$ 36.527,28	0,64%											
9	COBERTURA E ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 726.172,71	12,81%											
10	ALVENARIA E OUTRAS VEDAÇÕES	R\$ 409.316,53	7,22%											
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 84.634,80	1,49%											
12	SISTEMA PLUVIAL E DE REÚSO	R\$ 92.118,70	1,62%											
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MEDIA TENSÃO	R\$ 285.404,34	5,03%											
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BAIXA TENSÃO	R\$ 359.125,33	6,34%											
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA	R\$ 132.506,88	2,34%											
16	SPDA - PÁRA-RAIO	R\$ 95.555,04	1,69%											
17	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	R\$ 20.051,38	0,35%											
18	ESQUADRIAS	R\$ 515.411,64	9,09%											
19	REVESTIMENTOS	R\$ 110.812,14	1,95%											
20	PISOS	R\$ 414.372,38	7,31%											
21	FORRO E ACABAMENTOS	R\$ 234.045,07	4,13%											
22	ENTORNO E PAISAGISMO	R\$ 45.183,13	0,80%											
23	PINTURAS	R\$ 253.549,29	4,47%											
24	LOUÇAS E ACESSÓRIOS	R\$ 66.740,15	1,18%											
25	ACESSIBILIDADE	R\$ 32.315,33	0,57%											
26	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 15.307,01	0,27%											
27	FINALIZAÇÕES	R\$ 9.685,17	0,17%											10,0%
	TOTAL	R\$ 5.668.905,88	100,00%											
	R\$ parcial (valor período)			R\$	106.900,39	R\$	245.326,60	R\$	250.261,13	R\$	272.940,28	R\$	152.162,44	R\$
	%_parcial (período)				1,89%		4,33%		4,41%		4,81%		2,68%	
	R\$_acumulado			R\$	106.900,39	R\$	352.227,00	R\$	602.488,13	R\$	875.428,41	R\$	1.027.590,85	R\$
	%_acumulado				1,89%		6,21%		10,63%		15,44%		18,13%	

NOTAS:

- A. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%
B. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 20 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO															
S 6	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12		MÊS 13		MÊS 14
R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
R\$ 15.981,41	5,00%	R\$ 15.981,41	5,00%	R\$ 15.981,41	5,00%	R\$ 15.981,41	5,00%	R\$ 15.981,41	5,00%	R\$ 15.981,41	5,00%	R\$ 15.981,41	5,00%	R\$ 15.981,41	5,00%
R\$ 95.921,74	20%	R\$ 95.921,74	20%	R\$ 95.921,74											
R\$ 26.119,00	20,0%	R\$ 26.119,00	30,0%	R\$ 39.178,50	10,0%	R\$ 13.059,50									
	20,0%	R\$ 8.879,87	20,0%	R\$ 8.879,87	20,0%	R\$ 8.879,87	20,0%	R\$ 8.879,87							
							30,0%	R\$ 10.958,18	20,0%	R\$ 7.305,46	20,0%	R\$ 7.305,46	30,0%	R\$ 10.958,18	
									0,0%		30,0%	R\$ 217.851,81	30,0%	R\$ 217.851,81	20,0%
											50,0%	R\$ 42.317,40	50,0%	R\$ 42.317,40	
											30,0%	R\$ 27.635,61	30,0%	R\$ 27.635,61	30,0%
					30,0%	R\$ 85.621,30	30,0%	R\$ 85.621,30	40,0%	R\$ 114.161,74					
											20,0%	R\$ 26.501,38	20,0%	R\$ 26.501,38	20,0%
R\$ 968,52					10,0%	R\$ 968,52					10,0%	R\$ 968,52			20,0%
138.990,67	R\$	146.902,03	R\$	159.961,53	R\$	124.510,60	R\$	121.440,77	R\$	137.448,60	R\$	338.561,58	R\$	341.245,79	R\$
2,45%		2,59%		2,82%		2,20%		2,14%		2,42%		5,97%		6,02%	
1.166.581,52	R\$	1.313.483,55	R\$	1.473.445,07	R\$	1.597.955,67	R\$	1.719.396,44	R\$	1.856.845,05	R\$	2.195.406,63	R\$	2.536.652,42	R\$
20,58%		23,17%		25,99%		28,19%		30,33%		32,75%		38,73%		44,75%	

MÊS 14	MÊS 15		MÊS 16		MÊS 17		MÊS 18		MÊS 19		MÊS 20			
R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
R\$ 15.981,41	5,00%	R\$ 15.981,41	5,00%	R\$ 15.981,41	5,00%	R\$ 15.981,41	5,00%	R\$ 15.981,41	5,00%	R\$ 15.981,41	5,00%	R\$ 15.981,41	100,00%	
													100,00%	
													100,00%	
													100,00%	
													100,00%	
													100,00%	
												20,0%	R\$ 26.119,00	100,00%
												20,0%	R\$ 8.879,87	100,00%
													100,00%	
R\$ 145.234,54												20,0%	R\$ 145.234,54	100,00%
	60,0%	R\$ 245.589,92	40,0%	R\$ 163.726,61										100,00%
														100,00%
R\$ 27.635,61												10,0%	R\$ 9.211,87	100,00%
														100,00%
	20,0%	R\$ 71.825,07	30,0%	R\$ 107.737,60	30,0%	R\$ 107.737,60						20,0%	R\$ 71.825,07	100,00%
R\$ 26.501,38	20,0%	R\$ 26.501,38	20,0%	R\$ 26.501,38										100,00%
			30,0%	R\$ 28.666,51	30,0%	R\$ 28.666,51	20,0%	R\$ 19.111,01				20,0%	R\$ 19.111,01	100,00%
							100,0%	R\$ 20.051,38						100,00%
									50,0%	R\$ 257.705,82	50,0%	R\$ 257.705,82	100,00%	
							10,0%	R\$ 11.081,21	40,0%	R\$ 44.324,85	50,0%	R\$ 55.406,07	100,00%	
									50,0%	R\$ 207.186,19	50,0%	R\$ 207.186,19	100,00%	
									50,0%	R\$ 117.022,53	50,0%	R\$ 117.022,53	100,00%	
									50,0%	R\$ 22.591,57	50,0%	R\$ 22.591,57	100,00%	
											100,0%	R\$ 253.549,29	100,00%	
									50,0%	R\$ 33.370,08	50,0%	R\$ 33.370,08	100,00%	
							25,0%	R\$ 8.078,83	25,0%	R\$ 8.078,83	50,0%	R\$ 16.157,66	100,00%	
							25,0%	R\$ 3.826,75	25,0%	R\$ 3.826,75	50,0%	R\$ 7.653,51	100,00%	
R\$ 1.937,03					20,0%	R\$ 1.937,03						30,0%	R\$ 2.905,55	100,00%
217.289,97	R\$	359.897,77	R\$	342.613,51	R\$	154.322,55	R\$	78.130,60	R\$	710.088,03	R\$	1.269.911,03		
3,83%		6,35%		6,04%		2,72%		1,38%		12,53%		22,40%		
2.753.942,39	R\$	3.113.840,16	R\$	3.456.453,67	R\$	3.610.776,22	R\$	3.688.906,82	R\$	4.398.994,85	R\$	5.668.905,88		
48,58%		54,93%		60,97%		63,69%		65,07%		77,60%		100,00%		

Documento: **7.CRONOGRAMACENTRALDEPOSCJ.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Juliana Costa Rossitto (XXX.979.129-XX)** em 25/09/2026 16:26 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Assinatura Simples realizada por: **Maicon Hochscheidt (XXX.348.319-XX)** em 25/09/2026 16:25 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Inserido ao protocolo **26.535.000-3** por: **Amanda Alves da Silva** em: 25/09/2026 16:24.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: