



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE
DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

OBRA : URBANISMO DO CLM

Local: Campus Luiz Meneghel - CLM

Data do orçamento: SETEMBRO 2026

REFERÊNCIA DE PREÇOS : SINAPI PR 08/26 SEM

DESONERAÇÃO

RESP. TÉCNICO:

LETICIA SACOMAN SAMPAIO -
ARQUITETA E URBANISTA - CAU A132694-5

RESP. TÉCNICO:

HENRIQUE FRANCIZ XIMENES DE ANDRADE BILBAO -
ENGENHEIRO CIVIL - CREA-PR: 160.587/D

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO															
	SERVIÇO/LOCAL	Valores	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 71.271,34	2,56%	8,3%	R\$ 5.915,52	8,3%	R\$ 5.915,52	8,3%	R\$ 5.915,52	8,3%	R\$ 5.915,52	8,3%	R\$ 5.915,52	8,3%	R\$ 5.915,52
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 28.886,48	1,04%	52,0%	R\$ 15.020,97	28,0%	R\$ 8.088,21	2,0%	R\$ 577,73	2,0%	R\$ 577,73	2,0%	R\$ 577,73	2,0%	R\$ 577,73
3	INFRAESTRUTURA E ILUMINAÇÃO	R\$ 353.394,63	12,71%												
4	CALÇADA	R\$ 144.814,16	5,21%												
5	VIAS E ESTACIONAMENTOS	R\$ 1.564.638,76	56,26%												10,00%
6	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 577.200,98	20,76%			10,0%	R\$ 57.720,10	20,0%	R\$ 115.440,20	20,0%	R\$ 115.440,20	20,0%	R\$ 115.440,20	20,0%	R\$ 115.440,20
7	SINALIZAÇÃO VERTICAL	R\$ 3.978,72	0,14%												
8	LIMPEZAS E REMOÇÕES	R\$ 36.782,54	1,32%					5,00%	R\$ 1.839,13	10,00%	R\$ 3.678,25	10,00%	R\$ 3.678,25	10,00%	R\$ 3.678,25
	TOTAL	R\$ 2.780.967,61	100,00%												
	R\$ parcial (valor período)				R\$ 20.936,49		R\$ 71.723,83		R\$ 123.772,57		R\$ 125.611,70		R\$ 125.611,70		R\$ 125.611,70
	%_parcial (período)				0,75%		2,58%		4,45%		4,52%		4,52%		4,52%
	R\$ _acumulado				R\$ 20.936,49		R\$ 92.660,32		R\$ 216.432,90		R\$ 342.044,60		R\$ 467.656,30		R\$ 593.268,00
	%_acumulado				0,75%		3,33%		7,78%		12,30%		16,82%		21,33%

- NOTAS:**
- A. O CRONOGRAMA ACIMA É DE REFERÊNCIA. A EMPRESA DEVE PROPOR, APRESENTAR E SEGUIR SEU CRONOGRAMA PRÓPRIO.
- B. A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11%
- C. O PRAZO MÁXIMO PARA EXECUÇÃO É DE 360 DIAS

MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
R\$ 5.915,52	8,3%	R\$ 5.915,52	8,3%	R\$ 5.915,52	8,3%	R\$ 5.915,52	8,3%	R\$ 5.915,52	8,7%	R\$ 6.200,61	100,00%
R\$ 577,73	2,0%	R\$ 577,73	2,0%	R\$ 577,73	2,0%	R\$ 577,73	2,0%	R\$ 577,73	2,0%	R\$ 577,73	100,00%
			20,0%	R\$ 70.678,93	20,0%	R\$ 70.678,93	20,0%	R\$ 70.678,93	40,0%	R\$ 141.357,85	100,00%
	20,0%	R\$ 28.962,83	20,0%	R\$ 28.962,83	20,0%	R\$ 28.962,83	20,0%	R\$ 28.962,83	20,0%	R\$ 28.962,83	100,00%
R\$ 156.463,88	20,00%	R\$ 312.927,75	20,00%	R\$ 312.927,75	20,00%	R\$ 312.927,75	20,00%	R\$ 312.927,75	10,00%	R\$ 156.463,88	100,00%
R\$ 57.720,10											100,00%
									100,00%	R\$ 3.978,72	100,00%
R\$ 3.678,25	10,00%	R\$ 3.678,25	10,00%	R\$ 3.678,25	10,00%	R\$ 3.678,25	10,00%	R\$ 3.678,25	15,00%	R\$ 5.517,38	100,00%

224.355,48	R\$ 352.062,09	R\$ 422.741,01	R\$ 422.741,01	R\$ 422.741,01	R\$ 343.059,00
8,07%	12,66%	15,20%	15,20%	15,20%	12,34%
817.623,48	R\$ 1.169.685,57	R\$ 1.592.426,58	R\$ 2.015.167,60	R\$ 2.437.908,61	R\$ 2.780.967,61
29,40%	42,06%	57,26%	72,46%	87,66%	100,00%

Documento: **6.CRONOGRAMA_URBANISMOCLM.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Henrique Franciz Ximenes de Andrade Bilbao (XXX.870.379-XX)** em 24/09/2026 16:48 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Inserido ao protocolo **26.604.876-9** por: **Amanda Alves da Silva** em: 24/09/2026 16:41.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: