



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

CNPJ: 08.885.100/0001-54

SERVIÇO : ADEQUAÇÕES SETOR DE ENFERMAGEM

Local: CAMPUS LUIZ MENEGHEL - CLM

Data do orçamento: AGOSTO/2024

REFERÊNCIA DE PREÇOS :
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202405_Desonerado -
DATA REFERENCIA TECNICA:13/06/2024

Resp. Técnico:

Arq. Malu Ohira

CAU A71068-7



ITEM	SERVIÇO / LOCAL	Valores	%	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 503,64	0,78%	92,00%	R\$ 463,35	2,00%	R\$ 10,07	2,00%	R\$ 10,07	2,00%	R\$ 10,07	2,00%	R\$ 10,07
2	CONSTRUÇÕES	R\$ 19.808,57	30,78%	20,00%	R\$ 3.961,71	80,00%	R\$ 15.846,86	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
3	ESQUADRIAS	R\$ 17.683,42	27,47%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 8.841,71	50,00%	R\$ 8.841,71	0,00%	R\$ 0,00
4	ACABAMENTOS E PINTURAS	R\$ 10.463,53	16,26%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 2.092,71	80,00%	R\$ 8.370,82
5	BANCADA	R\$ 3.720,00	5,78%	0,00%	R\$ 0,00	50,00%	R\$ 1.860,00	50,00%	R\$ 1.860,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
6	FINALIZAÇÕES	R\$ 560,35	0,87%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	100,00%	R\$ 560,35	0,00%	R\$ 0,00
7	CONSTRUÇÕES	R\$ 6.403,43	9,95%	20,00%	R\$ 1.280,69	80,00%	R\$ 5.122,74	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00
8	ACABAMENTOS E PINTURAS	R\$ 5.221,74	8,11%	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	20,00%	R\$ 1.044,35	80,00%	R\$ 4.177,39
	TOTAL	R\$ 64.364,68	100,00%										
					R\$ 5.705,75		R\$ 22.839,67		R\$ 10.711,78		R\$ 12.549,19		R\$ 12.558,29
	R\$ parcial			8,86%		35,48%		16,64%		19,50%		19,51%	
	%_parcial												
	R\$ _acumulado				R\$ 5.705,75		R\$ 28.545,42		R\$ 39.257,20		R\$ 51.806,39		R\$ 64.364,68
	%_acumulado			8,86%		44,35%		60,99%		80,49%		100,00%	

NOTA:
A EMPRESA DEVE APRESENTAR E RESPEITAR CRONOGRAMA PRÓPRIO DE EXECUÇÃO DA OBRA, A ORDEM DOS SERVIÇOS PROPOSTOS DEVE SER PRÉ-APROVADO PELA SECRETARIA DE OBRAS.
A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11 %

Documento: **07.CRONOGRAMA.pdf**.

Assinatura Simples realizada por: **Malu Ohira (XXX.384.589-XX)** em 05/09/2024 16:51 Local: UENP/RTA/PROPAV/SECOBRAS.

Inserido ao protocolo **22.716.575-8** por: **Leticia Sacoman Sampaio** em: 05/09/2024 16:50.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
ee78bc89df97f7b95a061b8fc5c5380d.