



## CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ  
 CNPJ: 08.885.100/0001-54  
**OBRA : REFORMA EM EDIFICAÇÕES DO PARQUE DE CULTURA, EXTENSÃO E INOVAÇÃO DA UENP**  
 Local: JACAREZINHO  
 Data do orçamento: AGOSTO/2021  
 REFERÊNCIA DE PREÇOS :  
 SINAPI\_Custo\_Ref\_Composicoes\_Analitico\_PR\_202106\_Desonerado - DATA  
 REFERENCIA TECNICA: 14/07/2021  
 Resp. Técnico:  
 Eng. Felipe Scala Frância  
 CREA SP 50699006-57

ITEM	SERVIÇO / LOCAL	Valores	%	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
					R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1	PORTAL DA ENTRADA	R\$ 6.992,65	3,77%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.992,65
2.1	HALL DE ACESSO	R\$ 7.877,97	4,25%		R\$ -	R\$ 7.877,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	SALA 01	R\$ 1.738,20	0,94%		R\$ -	R\$ 1.738,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 1.077,22	0,58%		R\$ -	R\$ 1.077,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4	SALA 02 / ARQUIVOS 01 e 02 / CIRCULAÇÃO DE	R\$ 3.840,40	2,07%		R\$ -	R\$ 3.840,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5	LABORATÓRIOS 01	R\$ 7.878,05	4,25%		R\$ -	R\$ 7.878,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	LABORATÓRIOS 02 e SALA 03	R\$ 17.548,05	9,46%		R\$ -	R\$ -	R\$ 17.548,05	R\$ -	R\$ -
2.7	LABORATÓRIO 03, APOIO E COPA	R\$ 10.519,70	5,67%		R\$ -	R\$ -	R\$ 10.519,70	R\$ -	R\$ -
2.8	LABORATÓRIO 04	R\$ 1.968,18	1,06%		R\$ -	R\$ -	R\$ 1.968,18	R\$ -	R\$ -
2.9	SANITÁRIOS E SALA 04	R\$ 6.730,58	3,63%		R\$ -	R\$ -	R\$ 6.730,58	R\$ -	R\$ -
2.10	CÂMARA FRIA e CIRCULAÇÃO DE ACESSO	R\$ 2.051,15	1,11%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.051,15	R\$ -
2.11	BWC MASCULINO	R\$ 14.897,90	8,03%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.897,90	R\$ -
2.12	BWC FEMININO	R\$ 1.099,78	0,59%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.099,78	R\$ -
2.13	REFEITÓRIO	R\$ 1.363,48	0,73%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.363,48	R\$ -
2.14	CIRCULAÇÃO - EM FRENTE AO REFEITÓRIO E	R\$ 840,64	0,45%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 840,64	R\$ -
2.15	RAMPA DE ACESSO	R\$ 1.457,23	0,79%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.457,23
2.16	ELÉTRICA PRÉDIO PRINCIPAL	R\$ 13.695,58	7,38%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.847,79	R\$ 6.847,79
2.17	HIDRÁULICA PONTO EXTERNO	R\$ 479,31	0,26%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 479,31
3.1	GALPÃO DEMOLIÇÕES	R\$ 2.552,45	1,38%	100,00%	R\$ 2.552,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.2	GALPÃO CONSTRUÇÕES	R\$ 33.001,80	17,78%	100,00%	R\$ 33.001,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.3	GALPÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.597,55	4,09%		R\$ -	R\$ 7.597,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.1	GARAGEM ALVENARIAS, BANCADAS E PISOS	R\$ 6.181,79	3,33%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.709,07	R\$ 2.472,72
4.2	GARAGEM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 10.657,14	5,74%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.394,28	R\$ 4.262,86
5	ABRIGO DO PLANETÁRIO	R\$ 20.540,99	11,07%		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.540,99
6	LIMPEZA FINAL E ENTULHO	R\$ 2.973,06	1,60%	20%	R\$ 594,61	R\$ 594,61	R\$ 594,61	R\$ 594,61	R\$ 594,61
	TOTAL	R\$ 185.560,85	100,00%						
	R\$ parcial				R\$ 36.148,86	R\$ 30.604,00	R\$ 37.361,12	R\$ 37.798,71	R\$ 43.648,15
	% parcial			19,48%	16,49%	20,13%	20,37%	23,52%	
	R\$_acumulado				R\$ 36.148,86	R\$ 66.752,86	R\$ 104.113,99	R\$ 141.912,70	R\$ 185.560,85
	%_acumulado			19,48%	35,97%	56,11%	76,48%	100,00%	

## NOTA:

A EMPRESA DEVE APRESENTAR E RESPEITAR CRONOGRAMA PRÓPRIO DE EXECUÇÃO DA OBRA, A ORDEM DOS SERVIÇOS PROPOSTOS DEVE SER PRÉ-APROVADO PELA SECRETARIA DE OBRAS.

A ÚLTIMA PARCELA DEVE OBRIGATORIAMENTE SER MAIOR QUE 11 %

Documento: **PLANILHAGALPAOTECPAR.xlsxCRONOGRAMA.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Felipe Scala Francica** em 26/10/2021 10:03.

Inserido ao protocolo **18.241.963-0** por: **Leticia Sacoman Sampaio** em: 26/10/2021 09:49.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
**<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura>** com o código:  
**43e35a67cc9f48c20492a369e4c6bff1**.