



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: CENTRO DE ATENDIMENTO E GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA PRÁTICA DE
EQUOTERAPIA
LOCAL: CAMPUS LUIZ MENEGHEL - BANDEIRANTES
DATA DO ORÇAMENTO: AGOSTO/2022
SINAPI_CUSTO_REF_COMPOSICOES_ANALITICO_PR_202206_DESONERADO DATA DE EMISSÃO:
12/07/2022
RESP. TÉCNICO: ENG.CIVIL LINCOLN MAKOTO NOZAKI
CREA PR 9555 D

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO				CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO									
Serviço/Local	Valores	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5						
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 8.014,99	1,51%	100,0%	R\$ 8.014,99		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES	R\$ 2.177,68	0,41%	100,0%	R\$ 2.177,68		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3. FUNDAÇÕES	R\$ 18.277,93	3,44%	100,0%	R\$ 18.277,93		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4. SUPERESTRUTURA	R\$ 15.503,86	2,92%	30,0%	R\$ 4.651,16	70,0%	R\$ 10.852,70		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
5. VEDAÇÃO VERTICAL	R\$ 30.761,49	5,80%		R\$ -	80,0%	R\$ 24.609,19	20,0%	R\$ 6.152,30		R\$ -		R\$ -	
6. ESQUADRIAS	R\$ 17.832,89	3,36%		R\$ -		R\$ -	50,0%	R\$ 8.916,45	50,0%	R\$ 8.916,45		R\$ -	
7. COBERTURA E FORRO	R\$ 34.021,18	6,41%		R\$ -		R\$ -	80,0%	R\$ 27.216,94	20,0%	R\$ 6.804,24		R\$ -	
8. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO	R\$ 18.111,35	3,41%		R\$ -	100,0%	R\$ 18.111,35		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
9. PISOS INTERNOS	R\$ 18.095,88	3,41%		R\$ -		R\$ -	50,0%	R\$ 9.047,94	50,0%	R\$ 9.047,94		R\$ -	
10. PINTURA	R\$ 7.181,99	1,35%		R\$ -		R\$ -	80,0%	R\$ 5.745,59	20,0%	R\$ 1.436,40		R\$ -	
11. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.098,66	0,58%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 3.098,66	
12. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 8.764,88	1,65%		R\$ -		R\$ -	50,0%	R\$ 4.382,44	50,0%	R\$ 4.382,44		R\$ -	
13. LOUÇAS E METAIS	R\$ 6.267,92	1,18%		R\$ -	50,0%	R\$ 3.133,96	50,0%	R\$ 3.133,96		R\$ -		R\$ -	
14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 127V	R\$ 21.654,95	4,08%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 21.654,95		R\$ -	
15. SERVIÇOS FINAIS	R\$ 634,67	0,12%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,0%	R\$ 634,67	
16. GAPÃO: FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 72.676,82	13,70%	30,0%	R\$ 21.803,05	30,0%	R\$ 21.803,05	40,0%	R\$ 29.070,73		R\$ -		R\$ -	
17. GAPÃO: EST. METÁLICA E COBERTURA	R\$ 247.489,80	46,65%		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 49.497,96	30,00%	R\$ 74.246,94	50,00%	R\$ 123.744,90	
TOTAL	R\$ 530.566,94	100,00%											
R\$ parcial (valor período)			R\$	54.924,80	R\$	78.510,25	R\$	143.164,31	R\$	126.489,35	R\$	127.478,23	
%_parcial (período)				10,35%		14,80%		26,98%		23,84%		24,03%	
R\$ _acumulado			R\$	54.924,80	R\$	133.435,05	R\$	276.599,36	R\$	403.088,71	R\$	530.566,94	
%_acumulado				10,35%		25,15%		52,13%		75,97%		100,00%	

Documento: **10.VZEQUOTERAPIAPLANILHA_SINAPI06.22.xlsxCronograma.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Lincoln Makoto Nozaki** em 22/08/2022 14:07.

Inserido ao protocolo **19.383.760-3** por: **Leticia Sacoman Sampaio** em: 22/08/2022 14:05.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
aeff4cfc682dc31a694731a01ef9678d.