



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
CNPJ: 08.885.100/0001-54
OBRA: QUADRA ESPORTIVA DE AREIA NO PARQUE UNIVERSITÁRIO
Local: REITORIA
Data do orçamento: SET DE 2023
SINAPI_Custo_Ref_Composicoes_Analitico_PR_202307_Desonerado
RESP. TÉCNICO:
AMANDA ALVES DA SILVA -
ARQUITETA E URBANISTA CAU A145138-3

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO											
	SERVIÇO/LOCAL			MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		Valores	%	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 17.755,38	4,93%	100,00%	R\$ 17.755,38	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.1	DRENAGEM	R\$ 25.512,76	7,08%	80,00%	R\$ 20.410,21	20,00%	R\$ 5.102,55	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.2	FUNDAÇÕES E MURETA DE CONTENÇÃO	R\$ 33.252,19	9,23%	60,00%	R\$ 19.951,31	40,00%	R\$ 13.300,88	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.3	QUADRA DE AREIA	R\$ 35.971,02	9,99%	30,00%	R\$ 10.791,31	40,00%	R\$ 14.388,41	30,00%	R\$ 10.791,31	0,00%	R\$ -
2.4	FECHAMENTO DA QUADRA	R\$ 147.972,55	41,08%	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 44.391,76	30,00%	R\$ 44.391,76	40,00%	R\$ 59.189,02
2.5	ELETRICA	R\$ 15.736,36	4,37%	30,00%	R\$ 4.720,91	40,00%	R\$ 6.294,54	20,00%	R\$ 3.147,27	10,00%	R\$ 1.573,64
2.6	ACESSÓRIOS ESPORTIVOS	R\$ 3.406,52	0,95%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 3.406,52
3.1	FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA	R\$ 4.853,50	1,35%	100,00%	R\$ 4.853,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO E ATERRO	R\$ 1.174,84	0,33%	70,00%	R\$ 822,39	30,00%	R\$ 352,45	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.3	SUPERESTRUTURA	R\$ 9.210,67	2,56%	80,00%	R\$ 7.368,53	20,00%	R\$ 1.842,13	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.4	PAREDES EM ALVENARIA	R\$ 1.542,31	0,43%	30,00%	R\$ 462,69	40,00%	R\$ 616,93	30,00%	R\$ 462,69	0,00%	R\$ -
3.5	COBERTURA	R\$ 5.026,33	1,40%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	60,00%	R\$ 3.015,80	40,00%	R\$ 2.010,53
3.6	PISOS	R\$ 1.120,12	0,31%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 336,04	70,00%	R\$ 784,08
3.7	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO	R\$ 10.578,47	2,94%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	60,00%	R\$ 6.347,08	40,00%	R\$ 4.231,39
3.8	ESQUADRIAS	R\$ 8.806,38	2,45%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 3.522,55	60,00%	R\$ 5.283,83
3.9	ELÉTRICA	R\$ 1.358,38	0,38%	20,00%	R\$ 271,68	20,00%	R\$ 271,68	40,00%	R\$ 543,35	20,00%	R\$ 271,68
3.10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 9.265,26	2,57%	20,00%	R\$ 1.853,05	20,00%	R\$ 1.853,05	50,00%	R\$ 4.632,63	10,00%	R\$ 926,53
3.11	PINTURAS	R\$ 7.737,26	2,15%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 3.094,91	60,00%	R\$ 4.642,36
3.12	ACESSÓRIOS	R\$ 6.524,69	1,81%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 6.524,69
4.1	CALÇADA	R\$ 11.933,84	3,31%	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 2.386,77	60,00%	R\$ 7.160,31	20,00%	R\$ 2.386,77
5.1	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.437,73	0,40%	20,00%	R\$ 287,55	25,00%	R\$ 359,43	25,00%	R\$ 359,43	30,00%	R\$ 431,32
	TOTAL	R\$ 360.176,56	100,00%								
R\$ parcial (valor		R\$	89.548,50	R\$	91.160,58	R\$	87.805,13	R\$	91.662,35		
%_parcial			24,86%		25,31%		24,38%		25,45%		
R\$ _acumulado		R\$	89.548,50	R\$	180.709,08	R\$	268.514,21	R\$	360.176,56		
% _acumulado			24,86%		50,17%		74,55%		100,00%		