



Obra: MURO CCS

Local: UENP\_CJ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

				SERVIÇOS A EXECUTAR									
	SERVIÇOS	TOTAIS		1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		TOTAL EXECUTADO	
		VALOR	%	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor	%	valor
1	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	23.275,01		100,0%	23.275,01		-		-		-	100,0%	23.275,01
	CORTE DO TALUDE E ESCAVAÇÕES, INCLUSIVE TRANSPORTE	352,74		100,0%	352,74							100,0%	352,74
3	PAREDE DE ALVENARIA - ARIMO	17.825,81			-	70,0%	12.478,07	30,0%	5.347,74			100,0%	17.825,81
4	ALAMBRADO	7.938,00			-	50,0%	3.969,00	50,0%	3.969,00			100,0%	7.938,00
	CALHA, CAIXA DE PASSAGEM, TAMPA - DE CONCRETO	991,03			-		-	100,0%	991,03			100,0%	991,03
6	TUBULAÇÃO DE ESGOTO	1.774,29			-				-	100,0%	1.774,29	100,0%	1.774,29
7	DRENAGEM	1.081,43			-				-	100,0%	1.081,43	100,0%	1.081,43
8	REATERRO	600,99								100,0%	600,99	100,0%	600,99
	PARCIAIS	53.839,29			23.627,75		16.447,07		10.307,77		3.456,71		
	ACUMULADOS				23.627,75		40.074,82		50.382,59		53.839,29		53.839,29
	TOTAIS	53.839,29											
	Prazo máximo de execução:	4	MESES										
				data					Engenheiro				
				CREA:									

Nota: A empresa construtora poderá apresentar cronograma alternativo, respeitando o prazo máximo de execução.