



Obra: MURO CCHE PDE

Local: UENP\_CJ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

	SERVIÇOS	TOTAIS		SERVIÇOS A EXECUTAR				TOTAL EXECUTADO	
		VALOR	%	1º mês		2º mês		%	valor
				%	valor	%	valor		
1	TAPUME	5.185,00	9,6%	100,0%	5.185,00		-	100,0%	5.185,00
2	DEMOLIÇÃO, ESCAVAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHO	1.676,95	3,1%	100,0%	1.676,95			100,0%	1.676,95
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	23.022,02	42,6%	50,0%	11.511,01	50,0%	11.511,01	100,0%	23.022,02
4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	19.204,69	35,6%	50,0%	9.602,35	50,0%	9.602,34	100,0%	19.204,69
5	CALÇADA	1.967,19	3,6%		-	100,0%	1.967,19	100,0%	1.967,19
6	PINTURA DO MURO	1.361,25	2,5%		-	100,0%	1.361,25	100,0%	1.361,25
7	FINALIZAÇÕES	1.582,90	2,9%		-	100,0%	1.582,90	100,0%	1.582,90
	<b>PARCIAIS</b>	<b>54.000,00</b>			<b>27.975,31</b>		<b>26.024,69</b>		
	<b>ACUMULADOS</b>				<b>27.975,31</b>		<b>54.000,00</b>		<b>54.000,00</b>
	<b>TOTAIS</b>								
	Prazo máximo de execução:	2	MESES						
				data					
				Engenheiro					
				CAU / CREA:					

Nota: A empresa construtora poderá apresentar cronograma alternativo, respeitando o prazo máximo de 2 (dois) meses de execução.